Nuværende tidsplan — **Sag 20584 Nye rørinstallationer - Tyreengen nr. 36-38-40 Blok 7.**

d. 04/09-2026

Tyreengen	*nr. 36.*					*nr. 36 & 38*					*nr. 36 & 38.*					*nr. 38 & 40.*					*nr. 40*					*nr. 40*				
	uge 39.					**uge 40.**					**uge 41.**					**uge 42.**					**uge 43.**					**uge 44.**				
Uge dag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Dato	21 Sep.	22 Sep.	23 Sep	24 Sep	25 Sep	28 Sep	29 Sep	30 Sep	1 Okt.	2 Okt.	5 Okt.	6 Okt.	7 Okt.	8 Okt.	9 Okt.	12 Okt.	13 Okt.	14 Okt.	15 Okt.	16 Okt.	19 Okt.	20 Okt.	21 Okt.	22 Okt.	23 Okt.	26 Okt.	27 Okt.	28 Okt.	29 Okt.	30 Okt.
IKE Toilet vogn																														
Tømrer Gøre klar til VVS.		36 MF							38 MF								40 MF													
Tømrer Genetablere							36 MF				36 TH 36 TV			38 MF					38 TH 38 TV			40 MF			40 TH 40 TV					
VVS Nye inst.			36 MF	36 MF	36 MF	36 TH 36 MF	36 TH	36 TH 36 TV	36 TV	36TV	38 MF	38 MF	38 TH 38 MF	38 TH	38 TH	38 TH 38 TV		40 MF 38 TV	40 MF		40 TH	40 TH	40 TH 40 TV	40 TV	40 TV					
VVS Montering af vaske mv.									36 MF						38 MF								40 MF							
Murer Hul væg bad MF. Hul i gang TH og TV, mod køkken		36 MF		36 TH 36 TV						38 MF		38 TH 38 TV				40 MF			40 TH 40 TV											
Murer Fliser mv.							36 MF							38 MF								40 MF								
Maler								36 MF				36 TH 36 TV				38 MF				38 TH 38 TV			40 MF				40 TH 40 TV			
EL Demontere																														
EL Montering																														